



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za održivi razvoj

Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu
Pazin, M. B. Rašana 2/4
tel.052/621-411, fax: 052/624-977

KLASA:340-01/09-01/03
URBROJ: 2163/1-08-01/2-10-02
Pazin, 22. ožujka 2010.

ŽUPANU ISTARSKE ŽUPANIJE
putem
STRUČNE SLUŽBE SKUPŠTINE

Dršćevka 3, 52000 Pazin

PREDMET: Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog godišnjeg obračuna plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2009. godinu Županijske uprave za ceste Istarske županije
- dostavlja se

Poštovani,

u prilogu vam dostavljamo predmetne akte radi utvrđivanja odgovarajućeg prijedloga od strane Župana Istarske županije i upućivanja Skupštini Istarske županije na usvajanje.

PROČELNIK

Josip Zidarić, dipl.ing.arh.

Privitak:

1. Prijedlog Zaključka,
2. Obrazloženje,
3. Zaključak Upravnog vijeća ŽUC-e
4. Prijedlog Godišnjeg obračuna plana za 2009. godinu.

**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**

Klasa: 340-01/10-01/01
Urbroj: 2163/1-01/8-10-2
Pula, 13. travnja 2010.

**SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
N/r. predsjednika Dino Kozlevac
Dršćevka 3
52 000 PAZIN**

PREDMET: Prijedlog godišnjeg obračuna plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2009. godinu Županijske uprave za ceste Istarske županije

Na temelju članka 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01; 60/01; 129/05; 109/07; 125/08 i 36/09), te članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09), a u vezi s člankom 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 5/05), Župan Istarske županije dana 13. travnja 2010. godine donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Nacrt i utvrđuje Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog godišnjeg obračuna plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2009. godinu Županijske uprave za ceste Istarske županije, te isti čini sastavni dio ovoga zaključka.
2. Akt iz točke 1. ovoga zaključka dostavlja se Županijskoj skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka određuje se Robi Zgrablić - ravnatelj Županijske uprave za ceste Istarske županije.
4. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**Župan
Ivan Jakovčić**

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi "Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 108. i 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 36/09, i 46/09), te članka 43. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" broj 10/09), Skupština Istarske županije na sjednici održanoj _____ 2010. godine donosi

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti na Prijedlog godišnjeg obračuna plana
građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2009. godinu
Županijske uprave za ceste Istarske županije

1. Daje se suglasnost na Prijedlog godišnjeg obračuna plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2009. godinu.
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu 8 dana od dana objave u "Službenim novinama Istarske županije".

Klasa:
Urbroj:
Pazin,

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Dino Kozlevac

Dostaviti:

1. *Uredu državne uprave - službi za opću upravu,*
2. *Županu IŽ,*
3. *UO za održivi razvoj IŽ,*
- Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu
4. *UO za proračun i financije IŽ, ŽUC-e Istarske županije*
5. *Objava*
6. *Pismohrana ovdje*

O B R A Z L O Ž E N J E

I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka je članak 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01; 60/01; 129/05; 109/07; 125/08 i 36/09), te članak 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09) kojim je propisano da izvršne poslove u županiji obavlja župan. Isto tako je člankom 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 05/05– drugi pročišćeni tekst i 14/06) kojim je Upravno vijeće Županijske uprave za ceste ovlašteno donositi godišnje planove građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta.

II OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM

Ovim Zaključkom Župan Istarske županije prihvaća nacrt Prijedloga godišnjeg obračuna plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2009. godinu.

Odredbom članka 10. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Istarske županije i članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 5/05) Upravno vijeće donosi godišnji plan i obračun građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Istarske županije.

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije je na sjednici održanoj 15. ožujka 2010. godine donijelo Odluku o donošenju godišnjeg obračuna plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Istarske županije za 2009. godinu i upućivanju istog Županu Istarske županije radi davanja suglasnosti Skupštine Istarske županije.

III TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

Tekst prijedloga Zaključka o prihvaćanju Prijedloga godišnjeg obračuna plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Istarske županije za 2009. godinu s obrazloženjem, dostavlja se u prilogu.

Temeljem članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije (Službene novine Istarske županije 5/05) Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije na sjednici održanoj dana 15. ožujka 2010. godine donosi

ODLUKU

1. O donošenju Godišnjeg obračuna plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2009. godinu,
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja suglasnosti Skupštine Istarske županije.

KLASA:023-01/09-01/12
URBROJ:2163/1-12/01-01-10-61
Pazin, 15.03.2010.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik Upravnog vijeća
Županijske uprave za ceste
Istarske županije

Emil Soldato
Emil Soldato



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
52001 PAZIN, M. B. Rašana 2/4, p.p. 9

KLASA:400-01/08-01/01
URBROJ:2163/1-12/01-02-10-9
Pazin, 15.03.2010.

**GODIŠNJI OBRAČUN PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2009. GODINU**

Temeljen članka 111. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 87/08) i članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije na sjednici održanoj 15.03.2010.godine donijelo je

**GODIŠNJI OBRAČUN PLANA GRAĐENJA I
ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
ZA 2009. GODINU**

Članak 1.

Godišnji obračun Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2009. godinu iznosi:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

R.B.	OPIS	IZNOS
1.	PRIHODI POSLOVANJA	70.704.648
	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0
2.	RASHODI POSLOVANJA	52.880.820
	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	3.693.432
3.	RAZLIKA - VIŠAK (1 - 2)	14.130.396

B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

R.B.	OPIS	IZNOS
4.	RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	-1.939.937

C. RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

R.B.	OPIS	IZNOS
5.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0
6.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	13.622.430
7.	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE (5 - 6)	-13.622.430

NEUTROŠENA SREDSTVA

R.B.	OPIS	IZNOS
8.	VIŠAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA	14.130.396
9.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-1.939.937
10.	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-13.622.430
11.	UKUPNO - VIŠAK - MANJAK (8 + 9 + 10)	-1.431.971

Članak 2.

Sredstva u iznosu od 2.621.712 kuna zatečena na žiro računu Županijske uprave za ceste Istarske županije na dan 31.12.2009. prenose se u Glavnu knjigu Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2010. godinu za podmirenje obaveza iz 2009. godine.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

PRIHODI I PRIMICI ZA 2009. GOD.

PRIHODI (A) I PRIMICI (B)	RAČUN	PLAN 2009	IZVRŠENJE	INDEX
A PRIHODI POSLOVANJA (1-7)		81.826.265	70.704.648	86,4
1 Pomoći regionalne i lokalne samouprave		3.672.096	1.415.184	38,5
1.1 Kapitalne pomoći		3.672.096	1.415.184	38,5
1.1.1 Kapitalne pomoći županije	63322	0	0	
1.1.2 Kapitalne pomoći gradova	63323	1.574.096	776.405	49,3
1.1.3 Kapitalne pomoći općina	63324	2.098.000	638.778	30,4
2 Pomoći subjekata opće države		10.294.169	6.857.213	66,6
2.1 Tekuće pomoći trgovačkih društava - HC		10.294.169	6.805.610	66,1
2.1.1 Stalne tekuće pomoći	63414/0	8.750.000	5.261.441	60,1
2.1.2 Interventna sredstva	63414/1	1.000.000	1.000.000	100,0
2.1.3 Sredstva po sporazumu	63414/2	544.169	544.169	100,0
2.2 Kapitalne pomoći državnih vlasti (MP)	63421	0	0	
2.3 Kapitalne pomoći od trgovačkih društava	63415	0	51.604	
3 Prihodi od financijske imovine		692.000	647.906	93,6
3.1 Kamate na depozite po viđenju	64132	25.000	14.798	59,2
3.2 Zatezne kamate i drugo	64143	450.000	446.476	99,2
3.3 Pozitivne tečajne razlike	64151	200.000	169.632	84,8
3.4 Prihodi na dionice	64163	17.000	17.000	100,0
4 Prihodi od nefinancijske imovine		66.785.000	61.405.797	91,9
4.1 Naknada za korištenje javnih cesta	64241	65.855.000	60.577.879	92,0
4.2 Naknada za izvanredni prijevoz	64242	10.000	0	0,0
4.3 Naknada za prekomjernu uporabu cesta	64243	10.000	0	0,0
4.4 Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	64244	600.000	545.129	90,9
4.4 Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti	64247	200.000	201.973	101,0
4.5 Naknada za izdavanje dozvola i suglasnosti	64248	60.000	25.500	42,5
4.6 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	64239	50.000	55.316	110,6
5 Administrativne upravne pristojbe		20.000	8.820	44,1
5.1 Državne upravne pristojbe	65111	20.000	8.820	44,1
6 Prihodi po posebnim propisima		353.000	369.728	104,7
6.1 Ostali prihodi za posebne namjene	65268	3.000	3.243	108,1
6.2 Ostali nespomenuti prihodi	65269	350.000	366.485	104,7
7 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	72311	10.000	0	
8 Prihodi od prodaje fin. imovine	83412	0	0	
SVEUKUPNO		81.826.265	70.704.648	86,4

RASHODI I IZDACI ZA 2009.GODINU

razred	skupina	podskupina	odjeljak	tekući rashodi	PLAN 2009	IZVRŠENJE	INDEX
3				tekući rashodi	59.719.328	52.880.820	88,5
	31			rashodi za zaposlene	2.572.618	2.261.064	87,9
				ukupno plaće i doprinosi na plaće	2.529.618	2.218.764	87,7
	311			plaće	2.158.378	1.901.781	88,1
		3111		plaće za redovan rad	2.158.378	1.901.781	88,1
	312			ostali rashodi za zaposlene	43.000	42.300	98,4
		3121		nagrade, otpremnina	43.000	42.300	98,4
	313			doprinosi na plaće	371.240	316.983	85,4
		3132		doprinosi za zdravstvo	323.757	276.438	85,4
		3133		doprinosi za ZAP	36.692	31.330	85,4
		3134		doprinosi za ozlijeđu rada	10.791	9.215	85,4
	32			materijalni rashodi	52.865.710	46.912.403	88,7
	321			naknade troškova zaposlenicima	115.000	109.229	95,0
		3211		službena putovanja	30.000	28.807	96,0
		3212		naknada za prijevoz	60.000	56.752	94,6
		3213		stručno usavršavanje zaposlenika	25.000	23.670	94,7
	322			rashodi za materijal i energiju	205.000	147.601	72,0
		3221		uredski materijal i ostali materijalni troškovi	35.000	24.821	70,9
		3223		energija	140.000	110.034	78,6
		3225		sitan inventar i autogume	30.000	12.746	42,5
	323			rashodi za usluge	52.320.710	46.513.941,45	88,9
				ukupno usluge tekućeg i invest. održavanja	49.499.000	44.161.192	89,2
				ukupno ostali rashodi za usluge	2.821.710	2.352.749	83,4
		3231		telefon, pošta, prijevoz	145.000	97.234	67,1
		32321/0		usluge tekućeg održavanja -redovno	41.545.000	41.545.000	100,0
		32321/1		usluge investicionog održavanja -izvanredno	7.869.000	2.565.171	32,6
		32322		usluge tekućeg i investicionog održavanja opreme	30.000	19.705	65,7
		32323		usluge tekućeg i investicionog održavanja prijevoznih sredstava	45.000	31.086	69,1
		32329		ostale usluge tekućeg i investicionog održavanja	10.000	230	2,3
		3233		usluge informiranja	53.000	29.986	56,6
		3234		komunalne usluge	71.000	23.046	32,5
		3236		zdravstvene usluge	20.000	18.409	92,0
		3237		intelektualne i osobne usluge	250.000	228.060	91,2
		3238		računalne usluge	60.000	44.428	74,0
		3239		ostale usluge	2.222.710	1.911.586	86,0
	329			ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.000	141.631	62,9
		3291		naknade za rad	60.000	33364	55,6
		3292		premije osiguranja	50.000	38579	77,2
		3293		reprezentacija	40.000	20830	52,1
		3294		članarine	60.000	34858	58,1
		3299		ostale usluge poslovanja	15.000	14000	93,3
	34			financijski rashodi	3.981.000	3.623.582	91,0
	342			kamata za primljene zajmove	3.655.000	3.442.085	94,2
		3423		kamata za zajmove	3.655.000	3.442.085	94,2
		3425		interkalarna kamata	0	0	
	343			ostali financijski rashodi	326.000	181.498	55,7
		3431		bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.000	10.421	69,5
		3432		negativne tečajne razlike	10.000	2.206	22,1
		3433		zatezna kamata	1.000	2	0,2
		3434		ostali nespomenuti financijski rashodi	300.000	168.869	56,3
	38			ostali rashodi	300.000	83.771	27,9
	385			izvanredni rashodi	300.000	83.771	27,9
		3859		ostali izvanredni rashodi	300.000	83.771	27,9

RASHODI I IZDACI ZA 2009. GODINU

razred	skupina	podskupina	odjeljak	tekući rashodi	PLAN 2009	IZVRŠENJE	INDEX
4	kapitalni rashodi				6.537.000	3.693.432	56,5
	41	rashodi za nabavu neproizvedene imovine			0	0	
		412	nematerijalna imovina		0	0	
			4124	ostala prava	0	0	
	42	rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			6.537.000	3.693.432	56,5
		421	građevinski objekti		6.242.000	3.605.902	57,8
			4213	ceste	6.242.000	3.605.902	57,8
		422	postrojenja i oprema		110.000	50.142	45,6
			4221	uredska oprema i namještaj	70.000	40.945	58,5
			4222	komunikacijska oprema	10.000	0	0,0
			4223	oprema za održavanje i zaštitu	20.000	9.198	46,0
			4227	instrumenti uređaji i strojevi	10.000	0	0,0
		423	prijevozna sredstva		140.000	0	0,0
			4231	prijevozna sredstva	140.000	0	0,0
		426	nematerijalna proizvedena imovina		45.000	37.387	83,1
			4262	računalne programe	45.000	37.387	83,1
	45	rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini			0	0	
		451	dodatna ulaganja na građevinskom objektima		0	0	
			4511	dodatna ulaganja na građevinskom objektima	0	0	
5	zajmovi				13.630.000	13.622.430	99,9
	54	izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova			13.630.000	13.622.430	99,9
		544	otplata zajmova		13.630.000	13.622.430	99,9
			5441	otplata glavnice	13.630.000	13.622.430	99,9
UKUPNO					79.886.328	70.196.682	87,9
2	manjak prihoda iz 2008. god. - preneseni				1.939.937	0	0,0
SVEUKUPNO PLAN 2005 3+4+5+2					81.826.265	70.196.682	85,8

II POSEBAN DIO

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka po namjenama u posebnom dijelu plana:

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA ZA RAZDOBLJE 01.01.2009. DO 31.12.2009.

KLASIFIKACIJA - ORG.	RAČUN	PLAN II IZMJ. 2009	IZVRŠENO	INDEX
I RASHODI ODRŽAVANJE		49.414.000	44.110.171	89,3
REDOVNO ODRŽAVANJE	3232/1	41.545.000	41.545.000	100,0
IZVANREDNO ODRŽAVANJE	3232/2	7.869.000	2.565.171	32,6
A ŽUPANIJSKE CESTE (a+b)		33.586.000	30.007.261	89,3
a) Redovno održavanje	3232/11	26.095.000	27.718.590	106,2
1. Ljetno	3232/111	23.595.000	24.906.839	105,6
2. Zimsko	3232/112	2.500.000	2.811.751	112,5
b) Izvanredno održavanje	3232/21	7.491.000	2.288.671	30,6
1. Priprema	3232/211	1.113.000	790.692	71,0
2. Radovi	3232/212	6.378.000	1.497.979	23,5
B LOKALNE CESTE (a+b)		15.828.000	14.102.910	89,1
a) Redovno održavanje	3232/12	15.450.000	13.826.410	89,5
1. Ljetno	3232/121	13.150.000	11.306.338	86,0
2. Zimsko	3232/122	2.300.000	2.520.072	109,6
b) Izvanredno održavanje	3232/22	378.000	276.500	73,1
1. Priprema	3232/221	292.000	191.082	65,4
2. Radovi	3232/222	86.000	85.419	
II GRAĐENJE	4213	6.242.000	3.605.902	57,8
1. Priprema	4213/1	4.142.000	1.572.374	38,0
2. Izgradnja	4213/2	2.100.000	2.033.528	96,8
III FINACIJSKI RASHODI I IZDACI		17.911.000	17.329.783	96,8
1. Rashodi	342+343+385	4.281.000	3.707.353	86,6
2. Izdaci	544	13.630.000	13.622.430	99,9
IV RASHODI ŽUC-e		6.319.328	5.150.826	81,5
1. Plaće inaknade zap.	311+312+313	2.572.618	2.261.064	87,9
2. Mat. rash. i usluge	321+322+323- (3232/1+3232/2) +329	3.451.710	2.802.232	81,2
3. Ostali rashodi	412+422+423+426	295.000	87.530	29,7
V MANJAK PRIHODA IZ 2008.GOD.		1.939.937	0	0,0
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (I-V)		81.826.265	70.196.682	85,8

PLAN RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA

**IZVRŠENI RADOVI REDOVNOG ODRŽAVANJA
U ODNOSU NA PLANIRANE RADOVE
REDOVNOG ODRŽAVANJA ZA 2009. GODINU**

kn/km	39.702,92	37.377,35		kn/km	18.842,20	21.054,78		kn/km	29.012,88	29.012,88
km	698,150	698,150		km	733,800	733,800		km	1.431,950	1.431,950

Pozicija	Opis rada	ŽUPANIJSKE CESTE (situirano)	ŽUPANIJSKE CESTE (plan)	INDEKS (%)	LOKALNE CESTE (situirano)	LOKALNE CESTE (plan)	INDEKS (%)	IZVRŠENI RADOVI (županijske i lokalne ceste)	PLAN (županijske i lokalne ceste)	INDEKS (%)
1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	1.529.000,20	1.400.000,00	109,21	315.443,14	300.000,00	105,15	1.844.443,34	1.700.000,00	108,50
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	10.281.024,12	9.300.000,00	110,55	4.426.691,76	6.000.000,00	73,78	14.707.715,88	15.300.000,00	96,13
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	1.410.862,88	1.500.000,00	94,06	863.544,34	900.000,00	95,95	2.274.407,22	2.400.000,00	94,77
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	331.175,11	350.000,00	94,62	831.562,20	1.000.000,00	83,16	1.162.737,31	1.350.000,00	86,13
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	1.611.330,21	1.400.000,00	115,10	805.353,64	950.000,00	84,77	2.416.683,84	2.350.000,00	102,84
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE	5.292.183,98	4.100.000,00	129,08	803.927,08	700.000,00	114,85	6.096.111,07	4.800.000,00	127,00
7.	KOŠENJE TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	3.970.739,46	4.945.000,00	80,30	3.114.417,65	3.000.000,00	103,81	7.085.157,11	7.945.000,00	89,18
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, nadvožnjaka, podvožnjaka, nadhodnika, podhodnika, tunela, galerija i sl.	272.764,86	300.000,00	90,92	105.293,64	200.000,00	52,65	378.058,50	500.000,00	75,61
9.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVIJETIMA)	2.811.750,85	2.500.000,00	112,47	2.520.071,50	2.300.000,00	109,57	5.331.822,34	4.800.000,00	111,08
10.	OSTALI RADOVI	207.758,62	300.000,00	69,25	40.104,78	100.000,00	40,10	247.863,39	400.000,00	61,97
11.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA S POSEBNIM UPRAVLJANJEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	POSEBNE USLUGE	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!
IZNOS:		27.718.590,28	26.095.000,00	106,22	13.826.409,72	15.450.000,00	89,49	41.545.000,00	41.545.000,00	100,00

**IZVRŠENJE PLANA RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA
U ODNOSU NA PLAN RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2009. - 31.12.2009.**

Pozicija	Opis rada	ŽUPANIJSKE CESTE (plan)	ŽUPANIJSKE CESTE (izvršeno)	INDEKS (%)
1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	1.400.000,00	1.529.000,20	109,21
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	9.300.000,00	10.281.024,12	110,55
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	1.500.000,00	1.410.862,88	94,06
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	350.000,00	331.175,11	94,62
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	1.400.000,00	1.611.330,21	115,10
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE	4.100.000,00	5.292.183,98	129,08
7.	KOŠENJE TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	4.945.000,00	3.970.739,46	80,30
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, nadvožnjaka, podvožnjaka, nadhodnika, podhodnika, tunela, galerija i sl.	300.000,00	272.764,86	90,92
9.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVIJETIMA)	2.500.000,00	2.811.750,85	112,47
10.	OSTALI RADOVI	300.000,00	207.758,62	69,25
11.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA S POSEBNIM UPRAVLJANJEM	0,00	0,00	0,00
12.	POSEBNE USLUGE	0,00	0,00	0,00
UKUPNO:		26.095.000,00	27.718.590,28	106,22
UKUPNO LJETNO:		23.595.000,00	24.906.839,43	105,56
UKUPNO ZIMSKO:		2.500.000,00	2.811.750,85	112,47

**IZVRŠENJE PLANA RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA
U ODNOSU NA STANDARD RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2009. - 31.12.2009.**

Pozicija	Opis rada	LOKALNE CESTE (plan)	LOKALNE CESTE (izvršeno)	INDEKS (%)
1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	300.000,00	315.443,14	105,15
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	6.000.000,00	4.426.691,76	73,78
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	900.000,00	863.544,34	95,95
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	1.000.000,00	831.562,20	83,16
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	950.000,00	805.353,64	84,77
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE	700.000,00	803.927,08	114,85
7.	KOŠENJE TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	3.000.000,00	3.114.417,65	103,81
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, nadvožnjaka, podvožnjaka, nadhodnika, podhodnika, tunela, galerija i sl.	200.000,00	105.293,64	52,65
9.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVIJETIMA)	2.300.000,00	2.520.071,50	109,57
10.	OSTALI RADOVI	100.000,00	40.104,78	40,10
11.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA S POSEBNIM UPRAVLJANJEM	0,00	0,00	0,00
12.	POSEBNE USLUGE	0,00	0,00	0,00

UKUPNO:	15.450.000,00	13.826.409,72	89,49
UKUPNO LJETNO:	13.150.000,00	11.306.338,22	85,98
UKUPNO ZIMSKO:	2.300.000,00	2.520.071,50	109,57

**IZVRŠENJE PLANA RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2009 - 31.12.2009.**

Pozicija	Opis rada	PLAN (županijske i lokalne. ceste)	IZVRŠENI RADOVI (županijske i lokalne ceste)	INDEKS (%)
1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	1.700.000,00	1.844.443,34	108,50
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	15.300.000,00	14.707.715,88	96,13
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	2.400.000,00	2.274.407,22	94,77
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	1.350.000,00	1.162.737,31	86,13
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	2.350.000,00	2.416.683,84	102,84
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE	4.800.000,00	6.096.111,07	127,00
7.	KOŠENJE TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	7.945.000,00	7.085.157,11	89,18
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, nadvožnjaka, podvožnjaka, nadhodnika, podhodnika, tunela, galerija i sl.	500.000,00	378.058,50	75,61
9.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVIJETIMA)	4.800.000,00	5.331.822,34	111,08
10.	OSTALI RADOVI	400.000,00	247.863,39	61,97
11.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA S POSEBNIM UPRAVLJANJEM	0,00	0,00	0,00
12.	POSEBNE USLUGE	0,00	0,00	0,00

UKUPNO:	41.545.000,00	41.545.000,00	100,00
UKUPNO LJETNO:	36.745.000,00	36.213.177,66	98,55
UKUPNO ZIMSKO:	4.800.000,00	5.331.822,34	111,08

IZVRŠENJE RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA U RAZDOBLJU ZA 2009.GODINU - OBRAZLOŽENJE

PLANIRANI RADOVI:	41.545.000,00 KUNA
IZVRŠENI RADOVI:	41.545.000,00 KUNA
INDEKS:	100 %

Radovi po stavkama:

1. Nadziranje i pregledi cesta i objekata
 - radovi izvršeni u planiranom opsegu
2. Održavanje kolnika
 - radovi izvršeni u planiranom opsegu
3. Održavanje bankina i berme
 - radovi izvršeni u planiranom opsegu
4. Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa
 - radovi izvršeni u 86% planiranog opsega
5. Održavanje objekata za odvodnju
 - radovi izvršeni u planiranom opsegu
6. Održavanje opreme ceste
 - radovi izvršeni u povećanom opsegu zbog povećanih potreba
7. Košenje trave i održavanje zelenila
 - radovi izvršeni u 89% planiranom opsegu
8. Održavanje objekata
 - radovi izvršeni u 75,6% planiranom opsegu
9. Održavanje cesta u i objekata u zimskim uvjetima
 - radovi izvršeni u povećanom obimu u odnosu na planirane zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u zimskom periodu 2009. godine.
10. Ostali radovi
 - radovi izvršeni u smanjenom opsegu budući da se nije pojavila potreba za dodatnim radovima van navedenih u nomenklaturi
11. Održavanje cesta i objekata s posebnim upravljanjem
 - radovi nisu planirani
12. Posebne usluge
 - radovi nisu izvršeni jer se nije pokazala potreba za njima

PLAN RADOVA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA

IZVRŠENJE PLANA RADOVA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ZA 2009. GODINU

VRSTA RADOVA I ODRŽAVANJE	II IZMJENE PLANA 2009			IZVRŠENJE			UKUPNO
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	
B. IZVANREDNO ODRŽAVANJE							
1. OBNOVA KOLNIKA							
1.1 PRIPREMA							
1.1.1 5002 Raskrižje Funtana (Margerita)	90.000,00		90.000,00	89.175,00		89.175,00	0,99
1.1.2 5042 Višnjan - Tićan	230.000,00		230.000,00	104.550,00		104.550,00	0,45
1.1.3 5072 Krivina Žbandaj	90.000,00		90.000,00	88.560,00		88.560,00	0,98
1.1.4 5133 Raskrižje Škatari	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1.1.5 5103 Raskrižje Koromačno	140.000,00		140.000,00	121.770,00		121.770,00	0,87
1.1.6 50123 Cere		105.000,00	105.000,00		104.920,00	104.920,00	1,00
1.1.7 5002 Raskrižje Kanegra	134.000,00		134.000,00	0,00		0,00	0,00
1.1.8 5079 Most Pićan	46.000,00		46.000,00	45.560,90		45.560,90	0,99
1.1.9 5190 Raskrižje Žminj	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1.1.10 5042 Raskrižje Tićan	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1.1.11 5119 Šišan - Odvodnja	28.000,00		28.000,00	27.877,00		27.877,00	1,00
1.1.12 5002 Raskrižje Vabriga	10.000,00		10.000,00	9.840,00		9.840,00	0,98
1.1.13 5041 Raskrižje Labinci	15.000,00		15.000,00	14.640,00		14.640,00	0,98
1.1.14 5007 Motovun Dionica VIII	151.000,00		151.000,00	149.540,00		149.540,00	0,99
UKUPNO PRIPREMA	934.000,00	105.000,00	1.039.000,00	651.512,90	104.920,00	756.432,90	0,73
1.2 RADOVI							
1.2.1 5002 Raskrižje Novigrad	610.000,00		610.000,00	0,00		0,00	0,00
1.2.2 5042 Tićan - Karojba	4.100.000,00		4.100.000,00	0,00		0,00	0,00
1.2.3 5081 Rotor Ulica Slobode	1.430.000,00		1.430.000,00	1.261.632,13		1.261.632,13	0,88
1.2.4 5119 Raskrižje Medulinska cesta - Pomer	0,00		0,00	200,00		200,00	0,00
1.2.5 50077 Rotor Pazin		86.000,00	86.000,00		85.418,53	85.418,53	0,99
UKUPNO RADOVI	6.140.000,00	86.000,00	6.226.000,00	1.261.832,13	85.418,53	1.347.250,66	0,22
UKUPNO OBNOVA KOLNIKA	7.074.000,00	191.000,00	7.265.000,00	1.913.345,03	190.338,53	2.103.683,56	0,29

IZVRŠENJE PLANA RADOVA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ZA 2009. GODINU

VRSTA RADOVA	II IZMJENE PLANA 2009			IZVRŠENJE			UKUPNO
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	
I ODRŽAVANJE							
B. IZVANREDNO ODRŽAVANJE							
2. OBNOVA OBJEKATA							
2.1 PRIPREMA							
2.1.1 50055 Most Gradinje - Sanacija		80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	0,00
2.1.2 županija Glavni pregledi mostova (Most Kringa)	66.000,00		66.000,00	65.620,50		65.620,50	0,99
2.1.3 5002 Most Antenal	22.000,00		22.000,00	21.960,00		21.960,00	1,00
UKUPNO PRIPREMA	88.000,00	80.000,00	168.000,00	87.580,50	0,00	87.580,50	0,52
2.2 RADOVI							
2.2.1 5002 Most Antenal	83.000,00		83.000,00	82.350,00		82.350,00	0,99
UKUPNO RADOVI	83.000,00	0,00	83.000,00	82.350,00	0,00	82.350,00	0,99
UKUPNO OBNOVA OBJEKATA	171.000,00	80.000,00	251.000,00	169.930,50	0,00	169.930,50	0,68
3. SANACIJA KLIZIŠTA							
3.1 PRIPREMA							
3.1.1 5007 Potporni zid Marušići	41.000,00		41.000,00	39.790,50		39.790,50	0,97
3.1.2 50013 Potporni zid Oskoruš		57.000,00	57.000,00		56.395,50	56.395,50	0,99
UKUPNO PRIPREMA	41.000,00	57.000,00	98.000,00	39.790,50	56.395,50	96.186,00	0,98
3.2 RADOVI							
3.2.1 5013 Odron Vidaci	155.000,00		155.000,00	153.797,04		153.797,04	0,99
UKUPNO RADOVI	155.000,00	0,00	155.000,00	153.797,04	0,00	153.797,04	0,99
UKUPNO SANACIJA KLIZIŠTA	196.000,00	57.000,00	253.000,00	193.587,54	56.395,50	249.983,04	0,99
B. UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE	7.441.000,00	328.000,00	7.769.000,00	2.276.863,07	246.734,03	2.523.597,10	0,32
RAZNO (ŽC 5190 Zabrežani; LC 50034 Nugla)	50.000,00	50.000,00	100.000,00	11.808,00	29.766,00	41.574,00	0,42
UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE	7.491.000,00	378.000,00	7.869.000,00	2.288.671,07	276.500,03	2.565.171,10	0,33
UKUPNO PRIPREMA KOLNIK	934.000,00	105.000,00	1.039.000,00	651.512,90	104.920,00	756.432,90	0,73
UKUPNO PRIPREMA OBJEKTI	88.000,00	80.000,00	168.000,00	87.580,50	0,00	87.580,50	0,52
UKUPNO PRIPREMA KLIZIŠTA	41.000,00	57.000,00	98.000,00	39.790,50	56.395,50	96.186,00	0,98
RAZNO	50.000,00	50.000,00	100.000,00	11.808,00	29.766,00	41.574,00	0,42
UKUPNO PRIPREMA	1.063.000,00	242.000,00	1.305.000,00	778.883,90	161.315,50	940.199,40	0,72
UKUPNO RADOVI KOLNIK	6.140.000,00	86.000,00	6.226.000,00	1.261.832,13	85.418,53	1.347.250,66	0,22
UKUPNO RADOVI OBJEKTI	83.000,00	0,00	83.000,00	82.350,00	0,00	82.350,00	0,99
UKUPNO RADOVI KLIZIŠTA	155.000,00	0,00	155.000,00	153.797,04	0,00	153.797,04	0,99
RAZNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RADOVI	6.378.000,00	86.000,00	6.464.000,00	1.497.979,17	85.418,53	1.583.397,70	0,24
UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE	7.491.000,00	378.000,00	7.869.000,00	2.288.671,07	276.500,03	2.565.171,10	1,38

IZVRŠENJE PLANA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ZA 2009. GODINU - OBRAZLOŽENJE

Planirani rashodi za radove na izvanrednom održavanju iznose 7.869.000,00 kn, a realizirani su u iznosu od 2.565.171,00 kn ili 33% .

Osnovne stavke rashoda su:

- A) Obnova kolnika
- B) Obnova objekata
- C) Sanacija klizišta

1. OBNOVA KOLNIKA

1.1. PRIPREMA

U stavci pripreme na obnovi kolnika sadržani su troškovi koji se odnose na

- izradu geodetskih podloga za projektiranje
- izrada tehničke dokumentacije
- izrada elaborata izvlaštenja
- naknade za izvlaštenje

Stavka

- 1.1.1. ŽC 5002 Raskrižje Funtana (Margerita)
 - priprema izvršena u potpunosti.
- 1.1.2. ŽC 5042 dionica Višnjan – Tićan
 - priprema nije u potpunosti realizirana u 2009. godini, realizirana je u iznosu od 104.550,00 kn (45%) te će se preostala sredstva predvidjeti u Planu za 2010. godinu.
- 1.1.3. ŽC 5072 Krivina Žbandaj
 - priprema izvršena u potpunosti.
- 1.1.4. ŽC 5113 Raskrižje Škatari
 - priprema nije uvrštena u Druge izmjene Plana.
- 1.1.5. ŽC 5103 Raskrižje Koromačno
 - Priprema realizirana u iznosu od 121.770,00 (87%) te će se preostala sredstva predvidjeti u Planu za 2010. godinu.
- 1.1.6. LC 50123 dionica Cere
 - priprema izvršena u potpunosti.
- 1.1.7. ŽC 5002 dionica Raskrižje Kanegra
 - priprema nije uvrštena u Druge izmjene Plana.
- 1.1.8. ŽC 5079 Most Pićan
 - priprema izvršena u potpunosti.
- 1.1.9. ŽC 5190 Raskrižje Žminj
 - priprema nije uvrštena u Druge izmjene Plana.
- 1.1.10. ŽC 5042 Raskrižje Tićan
 - priprema nije uvrštena u Druge izmjene Plana.
- 1.1.11. ŽC 5119 Šišan - odvodnja
 - priprema realizirana u potpunosti.

1.1.12. ŽC 5002 Vabriga
- priprema realizirana u potpunosti.

1.1.13. ŽC 5041 Raskrižje Labinci
- priprema realizirana u potpunosti.

1.1.14. ŽC 5007 Motovun Dionica VIII
- priprema realizirana u potpunosti.

1.2. RADOVI NA OBNOVI KOLNIKA

U stavci radovi na obnovi kolnika sadržani su troškovi koji se odnose na

- izvođenje radova
- nadzor nad izvođenjem radova
- snimak izvedenog stanja

Stavka

1.2.1. ŽC 5002 Raskrižje Novigrad
- obaveza iz Ugovora o sufinanciranju prema poduzeću Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb nije realizirana.

1.2.2. ŽC 5042 dionica Tićan – Karojba
- radovi nisu realizirani zbog nedostatnih financijskih sredstava.

1.2.3. ŽC 5081 Rotor Ulica Slobode
- radovi realizirani u iznosu od 1.261.632,13 (88%) te će se preostala sredstva prenijeti u Plan za 2010. godinu.

1.2.4. ŽC 5113 Raskrižje Medulinska cesta - Pomer
- radovi nisu planirani s Drugim izmjenama Plana.

1.2.5. LC 50077 Rotor Pazin
- radovi izvedeni u potpunosti.

2. OBNOVA OBJEKATA

2.1. PRIPREMA

Stavka

2.1.1. ŽC 5055 Most Gradinje - sanacija
- priprema nije uvrštena u Druge izmjene Plana.

2.1.2. Županija glavni pregled mostova (Most Kringa)
- priprema realizirana u potpunosti.

2.1.3. ŽC 5002 Most Antenal
- priprema realizirana u potpunosti.

2.2. RADOVI

Stavka

2.2.1. ŽC 5002 Most Antenal
- radovi realizirani u potpunosti.

3. SANACIJA KLIZIŠTA

3.1. PRIPREMA

Stavka

3.1.1. ŽC 5007 Potporni zid Marušiči
- priprema izvedena u potpunosti.

3.1.2. LC 50013 Potporni zid Oskoruš
- priprema izvedena u potpunosti.

3.2. RADOVI

Stavka

3.2.1. ŽC 5013 Odron Vidaci
- radovi izvršeni u potpunosti.

RAZNO

ŽC 5190 Zabrežani – geodetski radovi
LC 50034 Nugla – elaborat izvlaštenja
- radovi izvršeni u 42% vrijednosti za potrebe geodetskih radova i elaborata
izvlaštenja na ŽC 5190 i LC 50034.

I PLAN RADOVA GRAĐENJA

IZVRŠENJE PLANA RADOVA IGRAĐENJA ZA 2009.

VRSTA RADOVA	PLAN			IZVRŠENJE			INDEX		
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUP	LOK	UKUP
II GRAĐENJE									
A. PRIPREMA									
1. PROJEKTI									
1,1 OBILAZNICA PULE (ULICA P. B.)	1.225.000,00		1.225.000,00	768.200,94		768.200,94	0,63	#DIV/0!	0,63
1,2 OBILAZNICA BARBANA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	14.760,00	14.760,00	#DIV/0!	0,49	0,49
1,3 OBILAZNICA BRTONIGLA	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	105.392,09	105.392,09	#DIV/0!	0,57	0,57
1,4 Ž5134 ŠIŠANSKA CESTA	200.000,00		200.000,00	0,00		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
1,5 OBILAZNICA PULE ST.PELIČETI - POMER	130.000,00		130.000,00	122.729,54		122.729,54	0,94	#DIV/0!	0,94
1,6 Ž5002 VRSAR (SPOJ AC ORSERA - Ž5002)	60.000,00		60.000,00	57.149,68		57.149,68	0,95	#DIV/0!	0,95
1,7 OBILAZNICA NOVE VASI	2.000,00		2.000,00	1.742,16		1.742,16	0,87	#DIV/0!	0,87
1,8 Ž 5002 OBILAZNICA NOVIGRADA	300.000,00		300.000,00	0,00		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
1,10 Ž5187 OBILAZNICA KRNJALOŽA	10.000,00		10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,50	#DIV/0!	0,50
UKUPNO PROJEKTI	1.927.000,00	215.000,00	2.142.000,00	954.822,32	120.152,09	1.074.974,41	0,50	0,56	0,50
2. IZVLAŠTENJE									
2.1 ELABORATI									
2.1.1 OBILAZNICA BARBANA	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
2.1.2 Ž 5118 MARČANA - KRIŽ	30.000,00		30.000,00	200,00		200,00	0,01	#DIV/0!	0,01
2.1.3 OBILAZNICA BRTONIGLA	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
2.1.4 Ž5187 OBILAZNICA KRNJALOŽA	10.000,00		10.000,00	0,00		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
2.1.5 Ž5075 TINJAN - SV.PETAR U ŠUMI	70.000,00		70.000,00	840,00		840,00	0,01	#DIV/0!	0,01
2.1.6 ROTOR KUKCI	10.000,00		10.000,00	0,00		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
2.1.7 L50034 NUGLA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
2.1.8 Ž5002 VRSAR (SPOJ AC ORSERA - Ž5002)	35.000,00		35.000,00	0,00		0,00			
2.1.9 Ž 5002 OBILAZNICA NOVIGRADA	50.000,00		50.000,00	0,00		0,00			
UKUPNO ELABORATI IZVLAŠTENJA	205.000,00	195.000,00	400.000,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,01	0,00	0,00
2.2 NAKNADA									
2.2.1 MARČANA - KRIŽ	800.000,00		800.000,00	379.769,96		379.769,96	0,47	#DIV/0!	0,47
2.2.2 OBILAZNICA BARBANA	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	116.589,92	116.589,92	#DIV/0!	0,15	0,15
2.2.3	0,00		0,00	0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2.2.4	0,00		0,00	0,00		0,00			
UKUPNO NAKNADA IZVLAŠTENJA	800.000,00	800.000,00	1.600.000,00	379.769,96	116.589,92	496.359,88	0,47	0,15	0,31
UKUPNO IZVLAŠTENJE	1.005.000,00	995.000,00	2.000.000,00	380.809,96	116.589,92	497.399,88	0,38	0,12	0,25
A. UKUPNO PRIPREMA	2.932.000,00	1.210.000,00	4.142.000,00	1.335.632,28	236.742,01	1.572.374,29	0,46	0,20	0,38

IZVRŠENJE PLANA RADOVA IGRAĐENJA 2009. GODINU

VRSTA RADOVA	PLAN			IZVRŠENJE			INDEX		
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUP	LOK	UKUP
II GRAĐENJE									
B. IZGRADNJA									
1. IZGRADNJA (MODERNIZACIJA CESTA)									
1,1			0,00			0,00			
UKUPNO MODERNIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2. IZGRADNJA OBJEKATA									
2,1 Ž 5187 OBILAZNICA KRNJA LOŽA	2.100.000,00		2.100.000,00	2.033.528,10		2.033.528,10	0,97	#DIV/0!	0,97
2,2	0,00		0,00	0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
UKUPNO IZGRADNJA OBJEKATA	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.033.528,10	0,00	2.033.528,10	0,97	#DIV/0!	0,97
3. REKONSTRUKCIJA CESTA									
3,1	0,00		0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3,2	0,00		0,00	0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3,3	0,00		0,00	0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
UKUPNO REKONSTRUKCIJA CESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4. REKONSTRUKCIJA OBJEKATA									
4,1									
UKUPNO REKONSTRUKCIJA OBJEKATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
5. OSTALI INVESTICIONI RADOVI									
5,1	0,00		0,00		0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
UKUPNO OSTALI INVESTICIONI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
B. UKUPNO IZGRADNJA	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.033.528,10	0,00	2.033.528,10	0,97	#DIV/0!	0,97
UKUPNO GRAĐENJE	5.032.000,00	1.210.000,00	6.242.000,00	3.369.160,38	236.742,01	3.605.902,39	0,67	0,20	0,58

OBRAZLOŽENJE

GRAĐENJE

Građenje na županijskim i lokalni cestama u razdoblju od 01.01.2009. do 31.12.2009. godine izvršeno je u slijedećim radovima:

A) PRIPREMA

1. PROJEKTI

- 1.1 Obilaznica Pule (Ulica P.B) – sredstva planirana u iznosu 1.225.000,00 kn su planirana kao udio u sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za građenje punog profila ceste Ž5119 i dijela Ž5132, nosioc radova je grad Pula, sredstva su realizirana u iznosu 768.200,94 kn ili 63% od planirane vrijednosti zbog manje vrijednosti izvršenih radova.
- 1.2 Obilaznica Barbana – projekti planirani u iznosu od 30.000,00 kn realizirani su u iznosu 14.760,00 kn ili 49 % planirane vrijednosti.
- 1.3 Obilaznica Brtonigla – projekti planirani u iznosu od 185.000,00 kn realizirani su u iznosu 105.392,09 kn ili 57 % planirane vrijednosti, radovi su u tijeku.
- 1.4 Ž5134 Šišanska cesta - projekti planirani u iznosu od 200.000,00 kn nisu realizirani, sredstva su planirana kao udio u sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za građenje punog profila ceste Ž5134 dionica - Šišanska cesta nosioc radova je Grad Pula.
- 1.5 Obilaznica Pule St.Pelićeti – Pomer - sredstva planirana u iznosu od 130.000,00 kn realizirana su u iznosu 122.729,54 kn ili 94 % od planirane vrijednosti zbog manje vrijednosti izvršenih radova.
- 1.6 Ž5002 Vrsar (spoj AC Orsera – Ž5002) - projekti planirani u iznosu od 60.000,00 kn realizirani su u iznosu od 57.149,68 kn ili 95 % zbog manje vrijednosti projekta.
- 1.7 Obilaznica Nove Vasi – projekti planirani u iznosu od 5.000,00 kn realizirani su u iznosu od 1.742,16 kn ili 34 % od planirane vrijednosti zbog manje vrijednosti projekta.
- 1.8 Ž5002 Obilaznica Novigrada - projekti planirani u iznosu od 300.000,00 kn nisu realizirani, izrada projektne dokumentacije je u tijeku.
- 1.9 Ž5187 Obilaznica Krnjaloža - projekti planirani u iznosu od 10.000,00 kn realizirani su u iznosu od 5.000,00 kn ili 50 % od planirane vrijednosti zbog manje vrijednosti projekta.

2. IZVLAŠTENJE

2.1. ELABORATI

- 2.1.1.L50182 Obilaznica Barbana – izmjene i dopune parcelacijskog elaborata planirane u iznosu od 85.000,00 kn nisu realizirane, izmjene i dopune parcelacijskog elaborata izvršiti će se nakon postupka izvlaštenja, postupak izvlaštenja je u tijeku.
- 2.1.2.Ž5118 Marčana – Križ - izmjene i dopune parcelacijskog elaborata planirane u iznosu od 30.000,00 kn nisu realizirane, izmjene i dopune parcelacijskog elaborata izvršiti će se nakon postupka izvlaštenja, postupak izvlaštenja je u tijeku, iznosom od 200,00 kn podmirene su administrativne pristojbe.
- 2.1.3.Obilaznica Brtonigla – parcelacijski elaborat planiran u iznosu od 80.000,00 kn nije realiziran, izrada elaborata je ugovorena te su radovi u tijeku.
- 2.1.4.Ž5187 Obilaznica Krnjaloža - elaborat planiran u iznosu od 10.000,00 kn nije realiziran, elaborat će se realizirati nakon usklađenja pojedinih imovinsko pravnih odnosa.

- 2.1.5. Ž5075 Sv.Petar – Tinjan - elaborat planiran u iznosu od 70.000,00 kn nije realiziran jer nisu realizirani planirani prihodi, iznosom od 840,00 kn podmirene su administrativne pristojbe.
- 2.1.6. Rotor Kukci - elaborat planiran u iznosu od 10.000,00 kn nije realiziran jer je ispravak elaborata izrađen bez naknade.
- 2.1.7. L50034 Nugla – Radovi su izvršeni u programu izvanrednog održavanja.

2.2. NAKNADA

- 2.2.1. Ž5118 Marčana – Križ - naknada za izvlaštenje zemljišta planirana u iznosu od 800.000,00 realizirana je u iznosu od 379.769,96 kn ili 47% od planirane vrijednosti, preostali dio naknade isplatiti će se u postupku izvlaštenja u 2010. godini.
- 2.2.2. L50182 Obilaznica Barbana - Naknada za izvlaštenje zemljišta planirana u iznosu od 800.000,00 kn realizirana je u iznosu od 116.589,92 kn ili 15 % od planirane vrijednosti, preostali dio naknade isplatiti će se u postupku izvlaštenja u 2010. godini.

B) IZGRADNJA

2. IZGRADNJA OBJEKATA

- 2.1. Ž5187 Obilaznica Krnjaloža - radovi planirani u iznosu od 2.100.000,00 kn realizirani su u iznosu od 2.033.528,10 kn ili 97 % od planirane vrijednosti zbog manje vrijednosti radova.

III PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Godišnji obračun plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2009. godinu stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 400-01/08-01/01
URBROJ:2163/1-12/01-02-10-9
Pazin, 15.03.2010.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik upravnog vijeća
Županijske uprave za ceste
Istarske županije

Emil Soldatić

OBRAZLOŽENJE UZ IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA ZA 2009. GODINU

Plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2009. godinu donešen je dana 09. prosinca 2008. godine na iznos od 78.351.636 kuna na kojeg je Županijsko poglavarstvo Istarske županije dalo pozitivno prethodno mišljenje dana 25. prosinca 2008. godine i kao takvo upućeno je na prethodnu suglasnost Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka na osnovu članka 13. ZOJC – a Narodne novine broj 180/04.

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije dana 20. veljača 2009. godine donosi Zaključak o prihvaćanju Prvih izmjena i dopuna Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2009. godinu na iznos od 85.126.618 kuna na koje je Županijsko poglavarstvo dana 03. ožujka dalo prethodno pozitivno mišljenje.

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije na sjednici 05. listopada 2009. godine donosi Druge izmjene i dopune Plana građenja i održavanja sa iznosom od 81.826.265 mln kuna na kojeg Županijsko poglavarstvo dalo prethodno pozitivno mišljenje i koje je upućen na suglasnost u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture dana 04.01.2010. god.

Godišnji obračun Plana građenja i održavanja za 2009. godinu iznosi:

R.B	OPIS	IZNOS
1.	UKUPNI PRIHODI	70.704.648
2.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA	-1.939.937
3.	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0
4.	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA (1+2+3)	68.764.711
5.	UKUPNI RASHODI	56.574.252
6.	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	13.622.430
7.	UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA (5+6)	70.196.682
8.	MANJAK SREDSTAVA (4-7)	-1.431.971

PRIHODI

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 70.704.648 kuna od ukupno 81.826.265 kuna odnosno 86,4 % od Plana. Do podbačaja je došlo u dijelu sredstva pomoći od lokalne samouprave i prihoda pomoći od Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb, te prihoda od nefinancijske imovine.

1. Prihodi

Prihodi od pomoći regionalne i lokalne samouprave ostvareni su u iznosu od 1.415.184 kuna ili 38,5 % od Plana. Glavni razlog je odustajanje od realizacije nekih projekata u kojim značajnije učestvuje lokalna samouprava te nepodmirivanja obveza za već gotove projekte koji su realizirani u 2009. godini.

Prihodi od pomoći opće države ostvareni su sa 6.857.213 kuna ili 66,6 % od planirana sredstva. Glavni razlog je nepodmirivanje obaveza na osnovu Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih Cesta d.o.o. u 2009. godini.

Prihodi od financijske imovine realizirani su u iznosu od 647.906 ili 93,6 % od Plana.

Prihodi od nefinancijske imovine realizirani su u iznosu od 61.405.797 kuna ili 91,9% od plana. Zbog podbačaja je došlo zbog smanjene prodaje automobila, a samim time naknade za korištenje javnih cesta, kao i ne uplatom sredstava od subjekata koji vrše naplatu.

Prihodi od administrativnih upravnih pristojbi realizirani su u iznosu od 8.820 kuna ili 44,1 % od Plana.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 369.728 ili 4,7 % više od Plana.

2. Primici

Primitaka od zaduživana, ili drugih primitaka nije bilo planirano.

Ostvarenim prihodima i primicima nisu pokrivena sve obaveze za rashode i izdatke u tekućoj godini, što rezultira tekućim manjkom od 1.431.971 kuna i biti će pokriven prihodima iz 2010. godine.

B RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 70.196.682 kune, odnosno 87,9 % u odnosu na Plan.

1. Tekući rashodi

Tekući rashodi ostvareni su s 52.880.820 kuna ili 88,5 % od Plana.

Rashodi za zaposlene realizirani su s 2.261.064 kuna ili 87,9 % od Plana.

Unutar stavke Rashodi za zaposlene u odjeljku 3121 – Ostali rashodi za zaposlene izvršeno je povećanje za 9.000,00 kuna zbog neplaniranog iznosa za smrtne slučajeve u obitelji.

Materijalni rashodi realizirani su s 46.912.403 kune ili 88,7 % od Plana.

Unutar stavke rashodi u odjeljku 3211 – Službena putovanja izvršeno je povećanje za 5.000,00 kuna zbog povećanih troškova prisustvovanja izobrazbe djelatnika seminarima (javna nabava, financijsko izvješće i sl.).

U odjeljku 3237 – Intelektualne i osobne usluge iznos od 228.060 kn utrošen je: 191.053 kn za odvjetničke usluge, 36.600 kn za usluge interne revizije, 407 kn za ostale intelektualne usluge.

U odjeljku 3239 – Ostale usluge iznos od 1.911.586 kn utrošen je: 1.049.950 kn za izvršenu uslugu naplate cestarine stanica za tehnički pregled, 852.065 kn za vodoprivrednu naknadu, 6.955 kn za usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, 2.616 kn za ostale sitne usluge.

Do podbačaja je došlo u uslugama izvanrednog održavanja i to i zbog neostvarivanja prihoda ili nedovršenosti projekta.

Financijski rashodi ostvareni su s 3.623.582 kuna ili 91,0 % od Plana

Unutar stavke Financijski rashodi u odjeljku 3433 – Zatezne kamate izvršeno je povećanje za 1.000,00 kuna zbog zateznih kamata iz poslovnih odnosa te odjeljku 3423 – Kamate za zajmove izvršeno je smanjenje zbog tečaja Euribora, a time i smanjenje iznosa potrebnog za osiguranje sredstva za kamate.

2. Kapitalni rashodi

Kapitalni rashodi realizirani su s 3.693.432 kuna ili 56,5 % od Plana.

Do podbačaja je došlo na poziciji građenja – ceste, zbog manjka prihoda, zbog postupka ishodovanja lokacijskih dozvola, te slijedom toga do nerealiziranja glavnih projekata i imovinsko pravnih odnosa te zbog neostvarivanja prihoda.

3. Zajmovi

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova realizirani su u iznosu od 13.622.430 kuna ili 99,9 % od Plana.

Na stavci Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u odjeljku 5441 – Otplata glavnice izvršeno je povećanje za 30.000,00 kuna zbog promjene tečaja.

ZAKLJUČNO

Ostvarenje plana u dijelu prihoda i primitaka nisu u potpunosti ostvareni izvorni prihodi, prihodi od pomoći lokalne samouprave i trgovačkog društva Hrvatskih cesta. Manjak prihoda uključiti će se kao dodatan rashod u Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2010. godine, koje će se realizirati iz vlastitih prihoda u tekućoj godini.

Preraspodjela sredstava izvršeno je u skladu s člankom 46. Zakon o proračunu (N.N. 87/08).